

<i>Objekt</i>			<i>Objektnr.</i>	
	<i>Gerätestandort</i>	<i>Netzbetreiber / Kunde</i>	<i>Technischer Unterhalt / Anlagenwart</i>	
<i>Firma</i>				
<i>Strasse + Nr.</i>				
<i>PLZ / Ort</i>				
<i>Kontaktperson</i>				
<i>Mobil</i>				
<i>e-mail</i>				

<i>Gerätetechnik</i>	<input type="checkbox"/> LeakGuard BASIC <input type="checkbox"/> LeakGuard CLOUD <input type="checkbox"/> andere				
<i>Seriennummer</i>		<i>Auftr.-nr.</i>			
<i>Allgemein</i>				NEIN	JA
Ist der Gerätestandort mit ausreichendem Platz für die Gerätetechnik festgelegt und mitgeteilt worden und/oder gekennzeichnet?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die Gerätetechnik vollständig und nach Herstellerangaben (Montagehandbuch) am geplanten Gerätestandort montiert (exkl. Verdrahtung)?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Montage in einem Schaltschrank: Ist eine Montageplatte und falls erforderlich Hutschienen 35 mm montiert?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Messleitungen nach Herstellerangaben herausgeführt und nach den örtlichen Richtlinien bis zur Gerätetechnik installiert und verdrahtet?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden Erdungskabel ab FW-Rohrleitung auf die Anschlussklemmen der Gerätetechnik installiert?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurde der Schleifenwiderstand gemessen und entspricht er der effektiven Rohrnetzlänge?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>Spezifisch LEAKGUARD BASIC</i>				NEIN	JA
Ist eine abgesicherte Netzsteckdose 230VAC unmittelbar am Gerätestandort installiert?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Steuerleitungen für die Alarmierungen nach den örtlichen Richtlinien vom Leitsystem bis zur Gerätetechnik installiert und verdrahtet?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>Spezifisch LEAKGUARD CLOUD</i>				NEIN	JA
Wurde die Empfangsqualität bei Verwendung von GSM/GPRS (LTE 4G zwingend!) geprüft und kommuniziert?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise:

Bei fehlenden Angaben können zusätzliche Aufwände entstehen, welche zusätzlich in Rechnung gestellt werden können. Solche zusätzlichen Aufwände müssen mit dem Kunden abgesprochen werden!

Die Inbetriebnahme ist nicht im Gerätepreis inbegriffen!

Die Checkliste für die Inbetriebnahme muss vor dem Inbetriebnahmetermin unterschrieben unserer Montage zugestellt werden! service.brag@brugg.com

Für einen Inbetriebnahmetermin melden Sie sich bitte mindestens 10 Tage im Voraus unter service.brag@brugg.com oder per Telefon unter +41 56 268 78 67.

<i>Datum</i>		<i>Name in Blockschrift</i>		<i>Visum Kunde</i>	
--------------	--	-----------------------------	--	--------------------	--